



ประกาศเทศบาลตำบลนาใน

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้วยเทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร ได้สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2564)อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2543 บัดนี้เทศบาลตำบลนาใน ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

(ลงชื่อ)

(นายชาติชาย โถตันคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาใน

รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง หรือการจัดการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลนาโพธิ์ อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	รายการ	วันที่ทำสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	กำหนดส่งมอบงาน	วันที่ส่งมอบงาน	สัญญาเลขที่	ราคากลาง (บาท)	วงเงินตามสัญญา(บาท)	งบประมาณที่ตัดไป(บาท)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
1.	โครงการก่อสร้างฝาย คสล. ลำห้วยสวนป่าใน บ้านผักค้ำภู หมู่ 11 ปริมาณฝายสูง 1 เมตร ผนังข้างสูง 20.50 เมตร กว้าง 8 เมตร พร้อมสะพานข้ามฝาย ตามแบบมาตรฐาน มข 2567 (๗4-01)	15 มี.ค.64	13 มี.ย.64	90 วัน	22 มี.ย.64	8/2564	424,400	422,000	424,400	-ไม่มี -การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	-ไม่มี
2.	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายหนองตาฮ้วน ถึง อ่างเก็บน้ำห้วยเบือก บ้านหนองไชยวาลัย หมู่ที่ 10	26 มี.ย.64	27 ส.ค.64	60 วัน	7 ก.ค.64	15/2564	264,000	260,000	264,000	-ไม่มี -การดำเนินการก่อสร้างอยู่ ในช่วงฤดูฝน ทำให้เกิดปัญหาทางด้านการปรับเกลี่ยลูกรัง รวมทั้งการดำเนินการก่อสร้างในด้านก่อสร้างในตำบล	-ไม่มี
3.	ก่อสร้างถนน คสล. สาย สปก. นาโพธิ์ - นาเลา บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 7	1 มี.ย.64	31 ก.ค.64	60 วัน	12 ก.ค.64	9/2564	379,000	373,700	379,000	-การก่อสร้างอยู่ ในช่วงฤดูฝน ทำให้เกิดปัญหาทางด้านการปรับเกลี่ยลูกรัง รวมทั้งการดำเนินการก่อสร้างในด้านก่อสร้างในตำบล	-ควรมีการจัดทำแผนที่

4.	ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน เชื่อมต่อถนน คสล. สาย สปก. นาเลา - นาพัน บ้านนาเลา หมู่ที่ 4	1 มิ.ย.64	31 ก.ค.64	60 วัน	12 ก.ค.64	10/2564	318,000	313,600	318,000	-การก่อสร้างอยู่ในช่วงฤดูฝน ทำให้เกิดปัญหาทางด้านการรับเกลี่ยลูกรังรวมทั้งการดำเนินการก่อสร้างในด้านอื่น ๆ	-การก่อสร้างอยู่ให้เขตฤดูฝน ทำให้เกิดปัญหาทางด้านการรับเกลี่ยลูกรังรวมทั้งการดำเนินการก่อสร้างในด้านอื่น ๆ	-การที่มีการจัดการที่เหมาะสม
5.	ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาเลา หมู่ที่ 4	12 ก.ค.64	27 ก.ค.64	15 วัน	29 ก.ค.64	16/2564	174,000	174,000	174,000	-เกิดฝุ่นละอองและเสียงดังรบกวนแต่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทำกิจกรรม	-การระดมช่างการก่อสร้างและมีความเหมาะสมมากกว่านี้	
6.	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน เชื่อมต่อถนน คสล. เดิม สายบ้านนายสมศักดิ์ เทศประสิทธิ์ ถึง หนองกอจองบ้านอุบดง หมู่ที่ 1	14 มิ.ย.64	3 ส.ค.64	60 วัน	2 ส.ค.64	12/2564	256,700	253,200	256,700	-ไม่มี	-ไม่มี	
7.	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายบ้านนางแทน วงศรีลา ถึง บ้านนายลำพอง นรบุตร บ้านฝักคำหมู่ใหม่ หมู่ที่ 9	4 มิ.ย.64	3 ส.ค.64	60 วัน	2 ส.ค.64	11/2564	309,700	305,400	309,700	-ไม่มี	-ไม่มี	
8.	ชุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านนาใน หมู่ที่ 5 ขนาด	23 ก.ค.64	7 ส.ค.64	15 วัน	6 ส.ค.64	17/2564	200,000	197,300	200,000	-แหล่งน้ำใต้ดินมีไม่เพียงพอต่อ	-การมีการหาแหล่งน้ำ	

	เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกไม่ น้อยกว่า 100.00 เมตร (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 114 ลำดับที่ 4)																	การสูบน้ำมาใช้ ในการอุปโภค	เหมาะสม มากกว่านี้
9.	ชุดจะบ่อบาดาลเพื่อผลิต น้ำอุปโภค บริษัท บ้านนา ทัน หมู่ที่ 7 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกไม่ น้อยกว่า 150.00 เมตร (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเดิม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 8)	23 ก.ค.64	7 ส.ค.64	15 วัน	9 ส.ค.64	18/2564	282,000	278,300	282,000									-แหล่งน้ำใต้ดินมี ไม่เพียงพอต่อ การสูบน้ำมาใช้ ในการอุปโภค	-ครรมีการหา แหล่งให้ เหมาะสม มากกว่านี้
10.	ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้าน เชื่อมต่อถนน คสล. เดิม สายบ้านนายศรศาสตร์ โศภาลิ ถึงบ้าน นายอริชาติ ถานะฉุน บ้านฝักคำหมู่ใหม่ หมู่ที่ 9	24 ส.ค.64	23 ต.ค.64	60 วัน	27 ก.ย.64	23/2564	318,000	313,800	318,000									-การก่อสร้างอยู่ใน ช่วงฤดูฝน ทำ ให้เกิดปัญหา ทางด้านการปรับ เกลี่ยลูกรัง รวมทั้งการ ดำเนินการ ก่อสร้างในตำบล อื่น ๆ	-ครรมีการ จัดการที่ เหมาะสม
11.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ภายในหมู่บ้าน เชื่อมต่อกับถนนคอนกรีตเสริม เหล็กเดิม สายทางไปป่าช้า บ้านนาใน บ้านนาใน หมู่ที่ 5	24 ส.ค.64	23 ต.ค.64	60 วัน	28 ก.ย.64	22/2564	256,700	253,400	256,700									-การก่อสร้างอยู่ใน ช่วงฤดูฝน ทำ ให้เกิดปัญหา ทางด้านการ ดำเนินการ	-ครรมีการ จัดการให้ เหมาะสม

										ก่อสร้างตลอดโครงการ	
12.	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านอุนตง หมู่ที่ 1	8 ก.ย.64	7 พ.ย.64	60 วัน	19 ต.ค.64	25/2564	251,600.00	208,500.00	251,600.00	-การก่อสร้างอยู่ในช่วงฤดูฝน ทำให้เกิดปัญหาทางด้านการศึกษา ค่าเงินการก่อสร้างตลอดโครงการ	-ควรมีการจัดทำให้เหมาะสม
13.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายนพค.26 ถึง บ้านนายอภิรักษ์ จันทร์เพ็งเพ็ญ บ้านฝักคำภู หมู่ที่ 6	24 ส.ค.64	22 ต.ค.64	60 วัน	19 ต.ค.64	19/2564	253,500.00	253,500.00	253,500.00	-ไม่มี -การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	-ไม่มี
14.	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายห้วยสวนปาน บ้านฝักคำภู หมู่ที่ 11	23 ส.ค.64	22 ต.ค.64	60 วัน	18 ต.ค.64	20/2564	256,700.00	253,400.00	256,700.00	-ไม่มี -การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	-ไม่มี
15.	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายข่วงวัดโพชนก ถึงป่าช้าสาธารณะประโยชน์ บ้านห้วยบ่ หมู่ที่ 3	23 ส.ค.64	22 ต.ค.64	60 วัน	18 ต.ค.64	21/2564	262,500.00	259,000.00	262,500.00	-ไม่มี -การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	-ไม่มี

